

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省交通运输厅公路事业发展中心	项目名称:	交通养护（公路交通养护）
项目实施年度:	2020	项目实施开始时间:	2020-01-01
项目实施完成时间:	2020-12-31		
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>"2020年公路养护专项资金根据省财政部门预算管理的有关要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持勤俭节约，严控一般性支出，规范项目管理，各项支出在保持2019年基数的基础上，进一步调整优化资金投向，切实保障重要发展战略实施、重点领域改革发展，紧紧围绕年度工作目标进行安排。主要安排原则为“统筹规划、突出重点；深化改革、强化管理；依法理财、公开透明”。</p> <p>一、总体收入情况 2020年公路养护专项资金总收入440488万元，其中燃油税434378万元、中央车购税6110万元。</p> <p>二、支出具体安排情况 (一) 预防养护及小修59419万元，其中公路小修工程51219万元、桥梁预防性养护8200万元。 (二) 修复养护219743.14万元（含中央车购税410万元）。 1.大中修工程167156.14万元。 2.标志标线更新改造和维护22010万元。 3.管理服务设施建设与维护11296万元。其中服务设施建设3526万元（含中央车购税410万元）、服务设施维护1905万元、工区建设1085万元、工区维护4650万元、G506江苏省交通战备物资器材储备仓库运营维护130万元。 (三) 专项养护59129万元（含中央车购税5700万元）。其中路面改造及路况提升工程10723万元、桥梁维修改造18000万元（含中央车购税3900万元）、绿色通道建设1300万元、安全生产防护工程18860万元（含中央车购税1800万元）、隧道提质升级改造2796万元、桥梁防护设施改造7450万元（桥梁护栏改造7000万元、桥梁增设防抛网450万元）。 (四) 应急养护7031万元。其中灾害防治与抢修工程6150万元、隐患处治881万元（2019年省安委会挂牌督办的10处普通国省道事故多发路段安全隐患处治）。 (五) 日常养护49631万元。其中道路养护34147万元、桥梁养护5345万元、隧道养护4858万元、泵站养护1183万元、养护机械配置与维护4098万元（普通国省道养护检测设备购置和工区养护机械标准化配置与维护的支出3900万元、4辆桥梁检测车维护132万元、CICS检测车更新补助66万元）。 (六) 路况检查及技术状况检测评定13637万元。其中公路技术状况检查评定2384万元、桥梁经常检查和定期检查7203万元（大中桥经常检查4008万元、市级桥梁定期检查及特殊检查3195万元）、农村公路检测2750万元（农村公路管养质量检测450万元、市级农村公路建设质量检测补助1300万元、农村公路桥梁技术状况评定检测及桥梁管理系统数据更新补助1000万元）、国省道市级建设管理质量检测1300万元。 (七) 路网管理与服务26729万元。 1.交通量调查站点建设与维护5565万元。其中交调站点建设1690万元、老旧交通量调查站点升级改造480万元、交通量调查站点维护2349万元、一类交调站点核查195万元、运行2年以上的二类交调站点核查230万元、县乡四类公路交通量及车型比重调查621万元。 2.路网监测点建设与维护9664万元。其中路网监测点建设8044万元、路网监测设备维护1620万元。 3.路网中心改造与维护3220万元。其中路网中心改造840万元，应急指挥中心的设备维护、使用管理、数据分析等2380万元。 4.桥梁健康监测系统建设与维护3895万元。其中桥梁健康监测系统建设2320万元、已建成桥梁健康监测系统运营维护1575万元。 5.路网系统运维和改造4385万元。其中网络系统运维3085万元、网络加固改造补助1300万元。 (八) 安全管理3036.06万元。其中公路安全监管检查工作补助650万元、综合性应急演练补助390万元、2018年全国公路交通军地联合应急演练经费1996.06万元。 (九) “四新”技术应用推广492万元。其中BIM技术试点应用补助240万元、2017年全省公路科研项目补助尾款252万元。 (十) 其他公路事业发展支出20921.80万元。 1.创建“四好农村路”示范县补助17710万元。 2.纪检监察巡察工作补助178万元。其中各市农巡机构补助130万元、农村公路纪检监察巡查工作补助48万元。 3.农村公路养护管理检查考核及奖励1900万元。 4.江苏公路行业宣传推广工作补助830万元。补助各市宣传推广570万元，补助南京处江苏公路陈列馆建设260万元。 5.养护技能竞赛303.80万元。其中各市组织开展小修保养技能竞赛补助260万元、补助镇江承办全省公路养护职业技能竞赛43.80万元。 2020年各项养护任务圆满完成。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>按照省财政厅《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》，围绕部门决策、管理、履职、效益情况按一定权重进行自评，评价指标体系与中心整体职能密切相关，全面反映决策、管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，指标明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。2020年，公路中心公路养护绩效自我评价情况优，充分履职，各项工作任务圆满完成。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>2020年，完成普通国省道养护大中修工程1109公里、桥梁维修改造66座、桥梁预防性养护350座，完成9座普通国省道和3座农村公路隧道提质升级。“十三五”期间，累计实施养护大中修工程4663公里、维修改造桥梁172座、桥梁预防性养护1456座，MQI值达到94、优等路率达91%，当年水毁修复率、危桥处置率达100%，一、二类桥梁比重保持在98%以上，位于全国前列。养护管理更趋科学规范。2020年，编制形成普通干线公路养护手册；建成11座普通国省道桥梁健康监测系统，总数达到76座。“十三五”期间，编制印发《普通国省道养护工程科学决策实施意见》，公路养护科学决策水平进一步提升。养护工区标准化和养护机械化水平显著提升。“十三五”期间，全省标准化养护工区达到191个，平均间隔64公里；研发出新一代智能微波路面养护车等智能化养护机械设备，92个工区完成标准化机械设备配置，实现了小修设备成套化、小修作业快速化、一级公路清扫机械化。在去年“十三五”干线公路养护管理国评中，江苏公路得到部评价组充分肯定。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）			
无			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
无			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：	江苏省交通运输厅公路事业发展中心						
项目名称：	交通养护（公路交通养护）						
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策					14	13	
	预算管理	资金到位率	100%	100%	2	2	年度目标完成情况
		预算执行率	70%	95%	10	9	年度目标完成情况
		专款专用率	100%	100%	2	2	年度目标完成情况
过程					21	20	
	财务管理	财务管理规范度	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产配置标准合规性	合规	合规	2	2	
		资产使用率	20%	20%	2	2	
		资产处置规范度	规范	规范	2	2	
		资产年度盘点及时性	及时	及时	2	2	
	项目管理	项目进度及时性	及时	及时	2	2	
		项目质量合格率	合格	合格	2	2	
		项目决算超概率	0%	0%	2	2	
		招标过程规范性	规范	规范	5	4	
产出					52	49	
	数量指标	国省道大中修里程	500	1109	5	5	年度目标完成情况
		国省道小修保养里程	10000	12000	5	5	年度目标完成情况
		县级路网中心建设数	9	12	5	5	年度目标完成情况
		交调站点建设数	95	98	5	5	年度目标完成情况
		视频监测设施建设数	653	653	5	5	年度目标完成情况
		服务设施建设数量	15	19	5	5	年度目标完成情况
	质量指标	国省道优良路率	90%	90%	5	4	年度目标完成情况
		国省道路况综合指数（MQI）	90	90	5	4	年度目标完成情况
		交调设备达标率	95%	95%	3	3	年度目标完成情况
		服务设施建设合格率	100%	100%	3	3	年度目标完成情况
		标志标线技术状况优良率	85%	85%	3	2	年度目标完成情况
	时效指标	路网信息报送及时率	95%	95%	3	3	年度目标完成情况
效益					10	10	
	社会效益	路网调度应急管理及时	是	是	3	3	年度目标完成情况
		全年重要时段路网畅通	是	是	3	3	年度目标完成情况
		安全隐患及时整治到位	是	是	4	4	年度目标完成情况
满意度					3	3	
	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	基本满意	3	3	年度目标完成情况
总计						95	