

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级）	项目名称:	航闸设施改造
项目实施年度:	2020	项目实施开始时间:	2020-01-01
项目实施完成时间:	2020-12-31		

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

（一）项目政策

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国航道法》《江苏省航道管理条例》《航道养护管理规定》《江苏省内河航道养护疏浚管理办法》；《江苏省内河航道养护护岸工程管理办法》；《江苏省干线航道网规划》《江苏省省级财政专项资金管理办法》省政府办公厅《关于印发江苏省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》国务院《关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》；《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》省财政厅《关于编制省级2020年部门预算和2020-2022年财政规划的通知》等。

（二）资金分配使用

航闸设施改造专项资金主要用途：（1）航道船闸专项养护费：列入年度养护专项主要是省干线航道和通行繁忙的支线航道的护岸、疏浚、航标、部分碍航桥梁的改造拆除补贴、生态航道试点补贴等，以及苏北运河、沿江口门等繁忙船闸和老旧船闸的靠船墩、电气、启闭机等设施设备改造等；（2）船闸大修改造工程费：按照船闸实际运行状况和需求进行安排，安排了部分船闸大修及大修准备；（3）航道设施修复费：主要用于对损坏的航道及航道设施进行修复、清理障碍物等；（4）船闸信息化设施建设费：用于安排部分信息系统运维服务，智慧船闸研究及试点以及苏北运河光传输系统升级改造；（5）管理装备改造费：根据工作需要更新装备，用于部分船艇、业务用车的更新、续建、新建；（6）房屋维修改造费：根据中央和省关于办公用房的相关规定，安排部分基层站所的房屋修缮。

专项资金分配标准：按照专项资金管理办法，根据行业发展需求，建立专项资金分配库，通过计划管理或项目申报等方式，提出专项资金年度支持重点和预算安排建议。以“项目法”为主，分地区、分项目进行分配。

（三）项目实施情况

航闸设施改造专项是航道建设成果的重要补充和完善，对于推进航道高质量发展具有十分重要的作用，我省高度重视航闸设施改造专项安排与实施工作。航闸设施改造专项项目在各市港航中心、苏北航务处申报的基础上，中心主要领导带领相关业务科室负责人深入到全省各处进行详细调研，根据工程经济效益、社会效益、资金规模、地方积极性、地方资金配套、方案可行性等方面反复论证最终审定工程项目，把有限的资金用于航道发展上，更好地服务于社会。根据年度航道养护计划，各处上报养护改善工程项目施工图设计方案和预算，中心审核批复后由各处根据相关规定和程序组织实施，从工程测量、勘察、设计、方案审查、招投标、监理、验收、廉政等各个方面严格控制。中心不定期对工程进行质量检查，工程交（竣）工时组建验收组对每一项工程进行现场验收与内业资料检查，并出具验收综合评定书或验收意见。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

- (一) 遵循效益和费用统一划分，定性定量结合原则；
- (二) 按江苏航道养护标准化管理文件要求，参照《建设项目经济评价方法与参数》、《水运建设项目经济评价办法》；
- (三) 根据“有一无”对比原则，将水路每吨公里运输成本是陆路的四分之一计算，考虑整体资金效益评价；
- (四) 执行航闸养护技术规范与相关标准要求；
- (五) 设置的评价指标有：公开招投标率、通航保证率、最少堵航天数、工程项目优良率、按时完工率、项目安全文明施工保证率等；
- (六) 自评价结论优秀。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

通过航闸设施改造，全年船舶堵航天数小于7天，省干线航道通航保证率达99.9%，船闸通航保证率达99.9%，工程开工招投标率100%，船闸大修改造工程竣工质量优良率100%，项目安全文明施工保证率达100%，年度养护技术考核得分超年初指标值，提升了航闸基本公共服务水平，社会公众满意度大于90%。根据《江苏省人民政府部门绩效管理办法（试行）》，结论为“优秀”等次。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照投入、过程、产出、效果分别归类分条撰写）

- (一) 2020年度省级养护资金下达时间较晚，且县（区）政府规定经费落实前不允许开展招标，导致项目招标、实施时间较为滞后，造成资金拨付周期偏长；
- (二) 由于专项资金下达时间较晚，部分工程留有质保金，目前正加快推进项目资金拨付进度。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

为了确保项目当年实施，当年完成，建议省市各级财政转移支付时间尽量提前。

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级）					
项目名称：		航闸设施改造					
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策					25	24	
	预算管理	管理办法等	实际执行100%	未达100%	25	24	
过程					25	25	
	财务管理	管理办法	完成	完成	25	25	
产出					30	30	
	数量指标	年度计划	完成	完成	10	10	
	质量指标	计划完成情况	完成	完成	10	10	
	时效指标	年度计划完成率	完成	完成	10	10	
效益					10	10	
	社会效益	台账	提升	提升	5	5	
	生态效益	考核	提升	提升	5	5	
满意度					10	10	
	服务对象满意度	问卷调查	提升	提升	10	10	
总计						99	